

إعذار رقم 01

طبقا للأحكام و الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، و تطبيقا للبند التعاقدي للعقد رقم 2023/02 المؤرخ في 2023/05/17، المتضمن اتمام دراسة، إنجاز و تجهيز مصلحة الطب بالأشعة و مكافحة السرطان، رفع التحفظات و إنجاز التجهيزات المتبقية للمستشفى العسكري الجهوي الجامعي/ بورقلة/نع4، المبرم مع CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONENGINEERING GROUPE/CRCEG الكائن مقرها ب الطريق الوطني 24 قسمة 03، القطعة 908، برج الكيفان-الجزائر، هذا الأخير يوجه له هذا الإعذار للأسباب التالية :

- 1- تقدم الأشغال جد ضئيل؛
- 2- نقص الإمكانيات البشرية و العتاد؛
- 3- نقص التمويل في مواد البناء؛
- 4- تأخر معتبر في إتمام ملف الدراسة؛
- 5- عدم احترام الالتزامات المحددة في اجتماعات العمل المنعقدة؛

على هذا الأساس، CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONENGINEERING GROUPE/CRCEG، مطالب بتدارك النقائص المسجلة و بـ:

- 1- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء ملف الدراسات،
- 2- تقديم مخطط محين للمشروع،
- 3- تدعيم الورشة بالموارد البشرية المؤهلة، و مواد البناء و التموينات الضرورية لتدارك التأخير المسجل، وهذا في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من أول نشر في الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع).

بانقضاء أجل عشرة (10) أيام المنصوص عليها في الإعذار رقم 01 الحالي، يشرع صاحب المشروع في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والقصرية المنصوص عليها في التشريع والقوانين المعمول بها.