

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ECHAHID ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE
MISE EN DEMEURE N°01

Vu la convention N° 125/2024 du **19/11/2024** portant sur les **travaux de réalisation d'un abris pour G.E 400 KVA y/c raccordement + achèvement réseau gaz y/c branchement des blocs au profit unité militaire/ANNABA/5°RM** pour un montant de **5 951 058.62DA /TTC**, et un délai de **85 jours**, conclu avec l'entreprise **Mezahri Adel** sise à citer les frères Ben Rabah bâtiment 01 appartement 24 commune dar el Beida, vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **233 du 19/12/2024 notifié le 26/12/2024**.

En raison de:

- lenteur et grand retard dans l'exécution.
- Expiration des délais contractuels en date du 17/13/2025.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°RM

Met en demeure l'entreprise **Mezahri Adel**, dans un délai de **08 jours**, faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.