

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ECHAHID ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le contrat N° 97/2022 du **29/12/2022** portant sur la réalisation (04) batterie sanitaires pour la zone technique y/c adaptation **au profit unité militaire/OUM BOUAGHI/5°RM** pour un montant de 15 862 422.02 **DA /TTC**, et un délai de **08 mois** conclu avec l'entreprise **Slimi Mohamed** sise à la **cit  Houari Boumediene n°03 TEBESSA**, vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°19/2023 du **30/07/2023** notifié le **03/08/2023**.

En raison de:

-Avancement lent des travaux avec expiration des délais contractuels.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°RM

Met en demeure l'entreprise **Slimi Mohamed**, dans un délai de **08 jours**, faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5°RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.