

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu la convention N° 482/2019 du 06/10/2019 portant sur l'étude d'adaptation de la réalisation des 40 logements à BEJAIA /5°RM pour un montant de 4.202.133.95 DA / TTC, et un délai de 60 jours , conclu le bureau d'étude BENFREDJ MOHAMED , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°551/2019 du 24/11/2019 .

- Vu que l'étude n'a pas été réceptionnée , malgré la fin des délais contractuels.
- Vu que l'entreprise n'a pas obtempérer aux injonction de la 1° mise en demeure
- Vu que l'entreprise n'a pas répondu aux convocations pour la notification .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure le bureau d'étude BENFREDJ MOHAMED de remettre l'étude , dans un délai de 08 jours, Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au torts et dépens du contractant .