

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N° 02

Vu le marché N° **71/2019** du **25/06/2019** portant travaux de réalisation d'un mur de clôture en dur y compris poste police pour champ de Manoeuvre **EL AOUANA / JIJEL /5°RM** , pour un montant de **31.373.344.50 DA / TTC**, et un délai de **15** mois conclu avec l'entreprise **RAIHANI RAFIK** , siège social : **TAGOUST – BOUZINA /BATNA** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°73/2019** du **04/09/2019** notifié le **19/09/ 2019**

-Vu la fin des délais contractuels .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **RAIHANI RAFIK** dans un délai de **08 jours** pour accélérer les travaux , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la **DRIM/5° RM** procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.