

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**  
**COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE**  
**ECOLE DES SOUS OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE SETIF**  
**Echahid Khabbaba Abd Elouahab**

**MISE EN DEMEURE**

**N° 01**

- Vu le marché n° 12/2018 du 15/07/2018 portant travaux de réfection en TCE+VRD des bloc hébergement élèves et classes du groupement 04 à l'école des sous officier de la gendarmerie nationale a Sétif/ Echahid Khabbaba Abd-Elouahab;
- Vu l'ordre de reprise de service n° 05/2020 du 27/07/2020, notifié à l'entreprise le 27/07/2020
- conformément de l'article n° 15 du marché mentionné ci-dessus
- Vu du grand retard et du non-achèvement des travaux restants du projet ; en plus de ne pas soulever les réserves examinées au niveau de l'atelier
- **L'entreprise des travaux de construction ET hydraulique en TCE chebbah boudjema** , siège social cité 27 rue hrizi belkacem ahmed rachdi - mila **est mise en demeure** par voie de presse sous huitaine , afin d'accélérer la cadence des travaux et compenser le retard du à l'expiration du délai contractuel depuis le 02/09/2020.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, l'ESO/GN procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.