

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N° 20/2016 du 29/02/2016 portant sur travaux de réalisation d'un bloc réfectoire OFF et S/OFF au profit unité militaire à BOUZIZI/ANNABA/5°RM , pour un montant de 29.641.191.84 DA / TTC, et un délai de 16 mois conclu avec l'entreprise BRABERI NAAMANE ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 166/2016 du 16/05/2016 notifié le 24/11/2022.

- abandon total du chantier

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise BRABERI NAAMANE dans un délai de 08 jours pour renforcer les travaux , afin de résorber le retard accusé en temps réel. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .