

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

chahid ZIROUT YUCEF 5° REGION MILITAIRE/

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché **137/2016** du **16/10/2016** portant sur **les travaux de réalisation d'une salle omnisports + bloc simulateur au profit EATM /JIJEL /5°RM** , pour un montant de **101.543.225.24 DA / TTC**, et un délai de **30 mois** conclu avec l'entreprise **MOKRANI BOUBAKER** , sise à **BOULEVARD TUNIS / CONSTANTINE** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°898/2016** du **20/12/2016** notifié le **08/01/2017** .

-Vu les différentes mises en demeures préalables prononcées à l'encontre de cette entreprise, restées sans suite ;

- fin des délais contractuels.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **MOKRANI BOUBAKER** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5°RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.