

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N° 93/2019 du 20/08/2019 portant sur travaux de Refection TCE des blocs + sanitaires au profit unité militaire à BEJAIA /5°RM , pour un montant de 17.879.226.40 DA / TTC, et un délai de 09 mois conclu avec l'entreprise BELAID AHMED, vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 94/2019 du 07/10/2019 notifié le 04/11/2019.

- Fin des délais contractuels ;

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise BELAID AHMED dans un délai de 08 jours pour augmenter la cadence des travaux , afin de résorber le retard accusé en temps réel. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .