

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE
MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N° 66/2022 du 15/09/2022 portant sur travaux de réalisation d'un bloc hébergement OFF au profit unité militaire à BEJAIA /5°RM , pour un montant de 72.878.753.50 DA / TTC, et un délai de 12 mois conclu avec l'entreprise BELAID AHMED, vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 62/2022 du 03/11/2022 notifié le 10/11/2022.

- l'entreprise n'a pas entamer les travaux ;

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire
Met en demeure L'entreprise BELAID AHMED dans un délai de 08 jours pour entamer les travaux , afin de résorber le retard accusé en temps réel. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .