

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**  
**TROISIEME REGION MILITAIRE**  
**CHAHID BEN BOULAID MUSTAPHA**  
**DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**MISE EN DEMEURE N° 02 AVANT RESILIATION**

Conformément aux clauses contractuelles du contrat d'exécution n°02 enregistré sous N° **98/2015** du **19/03/2015**, portant sur << Les travaux de réalisation des divers blocs au niveau d'une unité/ Tindouf >> pour un délai de réalisation de **(15)** mois;

-En vertu la mise en demeure N°**01** publiée le **08/11/2018**;

Et compte tenu de ce qui suit:

- **Le non-respect des plannings de réalisation convenus;**
- **L'abandonnement du chantier;**
- **Expiration des délais de réalisation.**

SARL <<**EL FALAH**>>, sise à: Hai el Kerma N° 03/Béchar, est mis en demeure dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au presse nationale et au Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public, pour achever les travaux selon les plannings contractuels, ainsi de renforcer le chantier en moyens matériels et humaines nécessaires, sachant que les délais contractuelles sont déjà expirés.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article relatif à la résiliation au tort exclusif de votre entreprise.