

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché **205/2016** du **29/12/2016** portant sur les travaux de réalisation des blocs hébergements (S/OFF, HDT) au profit du **15°RAC/ COLLO / SKIKDA /5°RM** , pour un montant de **125.795.158.20 DA / TTC**, et un délai de **24 mois** conclu avec l'entreprise **CHELGHMA SOUHIL**, sise à la cite 500 logts BT01 5°etage OUED EL N'DJA WILAYA DE MILA , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°1179** du **31/12/2016** notifié le **22/02/2017** .

-Approvisionnement faible du chantier en matériaux

-manque de la main d'oeuvre qualifiée dans tous les corps de métier

-fin des délais contractuels

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **CHELGHMA SOUHIL** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5°RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .