

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le marché N° 71/2018 du 08/07/2018 portant Sur les travaux de réalisation d'un jardin d'enfants de capacité 150 places + CMS A EL-TARF /5°RM , pour un montant de 160.039.986.37 DA / TTC, et un délai de 24 mois conclu avec l'entreprise MEGAG ABDELHAK , siège social : RUE ELMEKHFI BLIDA , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°572 du 16/08/2018 notifié le 16/09/2018 .

- Vu la faible cadence des travaux par rapport aux taux de réalisation

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise MEGAG ABDELHAK dans un délai de **08 jours** pour accélérer les travaux, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.