

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°01**

Vu le marché N° **71/2020** du **13/10/2020** portant sur **les travaux de réhabilitation du câble MTS 30 KVA au niveau de la base aérienne de OEB /5°RM** , pour un montant de **163.791.016.90 DA / TTC**, et un délai de **05 mois** conclu avec l'entreprise **KAHRIF/direction régionale EST/Constantine** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **71/2020** du **23/12/2020** notifié le **24/01/2021** .

**-Vu que la cadence très faible des travaux taux d'avancement 3% ,**

**- Vu l'approche de la fin des délais contractuels**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise **KAHRIF/direction régionale EST/Constantine** dans un délai de 08 jours pour relancer le chantier , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .