

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE

Avant résiliation

Vu la convention N° **467/2019** du **02/10/2019** portant sur **les travaux de réalisation d'une bache à eau de 150 m3 y/c équipements et branchement ,au profit de la cité 52 logts SERAIDI /ANNABA/ 5° RM** pour un montant de **9.916.775.75 DA/TTC** , et un délai de **03 mois** conclu avec l'entreprise **AYAD ZAKARIA** , sise : **coopérative EL NAOURS n°15 cité el ZAAFARANIA à ANNABA** ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **489/2019** **11/11/2019** notifié le **31/12/2019** .

-Vu que l'entreprise n'a pas entamer les travaux depuis le date de notification de l'ordre de service.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **AYAD ZAKARIA** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier , Faut d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .