

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N° 71/2019 du 25/06/2019 portant travaux de réalisation d'un mur de clôture en dur y compris poste police pour champ de Manoeuvre EL AOUANA / JIJEL /5°RM , pour un montant de 31.373.344.50 DA / TTC, et un délai de 15 mois conclu avec l'entreprise RAIHANI RAFIK , siège social : TAGOUST – BOUZINA /BATNA , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°73/2019 du 04/09/2019 notifié le 19/09/ 2019

- Vu la très faible cadence des travaux .
- fin des délai contractuelles .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise RAIHANI RAFIK dans un délai de 08 jours pour accélérer les travaux , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.