

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

1<sup>er</sup> REGION MILITAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ETABLISSEMENT CENTRALE DE CONSTRUCTION

DIRECTION GENERALE

**MISE EN DEMEURE N°02**

ENTREPRISE ETBH BELKACEMI MOHAMED

SISE : Rue 02 VILLA N°41 beau lieu- Oued semar- Alger.

Conformément à l'article 187 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés public et délégations du service public.

- Vu le *marché*N°35/2018 du 20/08/2018, portant sur la fourniture et pose de portes et rideaux métalliques pour abris MIC au profit de l'EPIC-ECC, confiés à ETBH BELKACEMI MOHAMED.
- Vu l'ODS de démarrage des travaux N°1179 du 12/09/2018 ;
- Vu le délai d'exécution qui est de neuf(09) mois;
- Vu la date contractuelle d'achèvement des travaux ; le 06/12/2019.

L'Entreprise ETBH BELKACEMI MOHAMED dont le siège rue 02 VILLA N°41 beau lieu- Oued semar- Alger ;est mise en demeure N°02, pour :

- Le retard enregistré dans l'avancement des travaux ; sachant que le taux d'avancement des travaux est de 36% depuis l'ODS de démarrage des travaux, tandis que le taux de consommation du délai est de 100% du délai contractuel.
  - Le non respect des engagements du sous-traitant.
  - Les réserves enregistrées sur la qualité des travaux réalisés.
- Nous vous mettons en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, un délai de huit (08) jours vous est accordé, passé ce délai, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de votre entreprise conformément à l'article N°20 du marché.