

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**  
**TROISIEME REGION MILITAIRE**  
**CHAHID BEN BOULAIID MUSTAPHA**  
**DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**MISE EN DEMEURE N°01**

En vertu de contrat n° **46/2024 du 22/02/2024**, portant sur les travaux d'installation des cabines préfabriquées y compris VRD au profit des unités / Bordj El Akid Lotfi, conclu d'un délai de **(28) mois, et compte tenu de ce qui suit:**

- **Le non commencement des travaux au niveau d'une unité;**
- **Abstention quant à la fourniture des nécessaires pour l'achèvement des travaux;**
- **Le non- respect du planning de réalisation aux délais consommés;**
- **Insuffisance notable de la main-œuvre.**

Une mise en demeure N° 01 est adressée à L'entreprise des travaux de Bâtiment en TCE <<**FADLI TAHER**>>, sise à Hai Zitouni Lakhdar Arrondissement 24 n°01, Commune Ain Ouassara/Djelfa , pour lever les réserves enregistrées et renforcer les chantiers en moyens humaines nécessaires pour la réalisation du projet et ce, au cours de **huit (08) jours** à partir de la date de publication de la présente à la presse nationale et au Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public.

Faute d'obtempérer à la présente, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues conformément à la réglementation en vigueur, la résiliation au tort exclusif de votre entreprise.